РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Кому: Закрытому акционерному обществу «Воронежское монтажное управление – 2»

(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество - для граждан,

ИНН 3661001249

полное наименование организации - для юридических лиц),

г. Воронеж, ул. Витрука, 15

его почтовый индекс и адрес)

№ **RU-36302000-50**

1. **Администрация городского округа город Воронеж**

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в эксплуатацию построенного, ~~реконструированного, отремонтированного~~ объекта капитального

(ненужное зачеркнуть)

строительства многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми

(наименование объекта капитального строительства

помещениями (поз.9)

в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу г. Воронеж, ул. Федора Тютчева, 95л

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя	Единица измерения	По проекту	Фактически
I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта			
Строительный объем - всего	куб. м	59056	58561
в том числе подземной части	куб. м	5440,0	5069,0
Общая площадь жилого дома	кв. м	14353,6	14353,6
Площадь встроенных помещений	кв. м	435	435,5
Количество зданий	штук	1	1
Объекты и сооружения инженерной инфраструктуры			
II. Нежилые объекты			
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.)			
Количество мест			
Количество посещений			
Вместимость			

Наименование показателя	Единица измерения	По проекту	Фактически
Объекты производственного назначения			
Электрокабель от ЗБКТП по ул.Ф.Тютчева,95п до ВРУ жилого дома по ул.Ф.Тютчева,95л 1кВ	п.м.	73,5	73,5
Канализационная сеть от КК13сущ. до жилого дома по ул.Ф.Тютчева,95л Труба d-150 а/ц	п.м.	141	141
Водопроводная сеть от сущ.ВК3 до жилого дома по ул.Ф.Тютчева,95л Труба d-110 п/э	п.м.	22,3	22,3
Материалы фундаментов			
Материалы стен			
Материалы перекрытий			
Материалы кровли			
III. Объекты жилищного строительства			
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)	кв. м	9496,4	9496,4
Количество этажей	штук	11	11
Количество секций	секций	3	3
Количество квартир - всего	штук/кв.м	260/9496,4	260/9496,4
в том числе:			
1-комнатные	штук/кв. м	210/6968,8	210/6968,8
2-комнатные	штук/кв. м	50/2527,6	50/2527,6
3-комнатные	штук/кв. м	-	-
4-комнатные	штук/кв. м	-	-
более чем 4-комнатные	штук/кв. м	-	-
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)	кв. м	-	-

Наименование показателя		Единица измерения	По проекту	Фактически
Материалы фундаментов	монолитная ж/б плита, блоки ФБС			
Материалы стен	кирпич			
Материалы перекрытий	железобетонные плиты			
Материалы кровли	Рулонная, Новопласт			
IV. Стоимость строительства				
Стоимость строительства объекта – всего		тыс. рублей	361106	361106
в том числе строительно-монтажных работ		тыс. рублей		

Заместитель главы администрации по градостроительству — (должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

(подпись)

В.И.Астанин
(расшифровка подписи)

«18» 04 2014 г.

М.П.

Прошито, скреплено печатью
2 (два) листа
Начальник отдела подготовки и выдачи
разрешительной документации
в области строительства

Т. П. Гладенко